



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten Auftrag an: [protokolle@nibe.de](mailto:protokolle@nibe.de)

## Adressinformationen

### Bauvorhaben:

\_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### Ausführende Firma:

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

## Verbaute Geräte/Speicher/Zubehör:

Anlagenkomponenten	Gerätebezeichnung	Leistung in KW	Seriennummer	Software-Version
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

## Projektdaten:

Datum der Inbetriebnahme \_\_\_\_\_  NIBE Hydraulik verwendet PL \_\_\_\_\_

Schmutzfilter Hzg. vorhanden  Schmutzfilter Sole vorhanden

Wärmequelle \_\_\_\_\_ (Ringgrabenkollektor, Fläche, Tiefbohrung)

Kühlung aktiviert min. Kühlvorlauf \_\_\_\_\_ °C Frostschutz gespindelt \_\_\_\_\_ °C

Wärmepumpe am Haushaltsstrom angeschlossen  Sperrzeiten vom EVU vorgegeben

Hausstromzähler \_\_\_\_\_ kWh WP zwischenstrom Zähler \_\_\_\_\_ kWh Zählerstände WP Zähler  
HT \_\_\_\_\_ kWh NT \_\_\_\_\_ kWh

## Heizsystem:

Klimatisierungssystem 1 Art (z.B. FBH) Systemtemp. \_\_\_\_\_ °C  
Klimatisierungssystem 2 Art (z.B. FBH) Systemtemp. \_\_\_\_\_ °C

## Prüfung des Heizungswasser gemäß VDI 2035:

PH-Wert \_\_\_\_\_ °dH Leitwert \_\_\_\_\_ µS



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten Auftrag an: [protokolle@nibe.de](mailto:protokolle@nibe.de)

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

## Betriebsdaten

### WP 1 Verdichterdaten (EP14):

Anzahl der Starts \_\_\_\_\_

Ges. Betriebszeit \_\_\_\_\_

davon BW \_\_\_\_\_

davon Kühlung \_\_\_\_\_

davon Pool \_\_\_\_\_

### Zusatzheizung:

Zeitfaktor \_\_\_\_\_

davon BW \_\_\_\_\_

ZH im Speicher \_\_\_\_\_

Max. eingest. Stromleistung \_\_\_\_\_ KW

### WP 2 Verdichterdaten (EP15):

Anzahl der Starts \_\_\_\_\_

Ges. Betriebszeit \_\_\_\_\_

davon BW \_\_\_\_\_

davon Kühlung \_\_\_\_\_

davon Pool \_\_\_\_\_

### Wärmemengenzähler:

Heiz. nur Verd. \_\_\_\_\_

BW nur Verd. \_\_\_\_\_

Pool nur Verd. \_\_\_\_\_

Kühlung nur Verd. \_\_\_\_\_

Wärme, inkl. int. ZH \_\_\_\_\_

BW inkl. int. ZH \_\_\_\_\_

### Bemerkungen zur Inbetriebnahme:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Registrierung der 5 Jahre Herstellergarantie durchgeführt.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Installateur: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Anlagenbetreiber: \_\_\_\_\_

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben im Protokoll.

